

डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम २००७-०८

जिल्हा - जळगांव.

अपूर्ण, प्रगतीत व पूर्ण कामांची यंत्रणानिहाय व वर्षनिहाय माहिती माहे मार्च, २००८ अखेर (अंतरीम)

(रु. लाखात)

अ. क्र.	उपगट नांव	कार्यान्वयीन अधिकारी / कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता			मार्च-०७ अखेर पावेतोचा खर्च	०६-०७ पर्यंतचा अर्खाचित निधी	०७-०८ मध्ये वितरीत निधी	मागील महिना पावेतोचा खर्च	चालू महिन्यातील खर्च	०७-०८ च्या वितरीत निधीतून झालेला खर्च	*इतर निधीतून झालेला खर्च	कामावर झालेला एकूण खर्च	काम पूर्ण करण्यास आवश्यक निधी	शेरा/कामाची सधस्थिती	
			वर्ष/कामे संख्या	दिनांक	किंमत											
१	२	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	२२	
१ कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमळनेर																
१	क	सत्रासन ते कुंडी ता. चोपडा रस्ता ६५० मी. बांधकाम करणे	२००६-०७	१२/०७/०६	४.७६०	२.९९०	०.०००	०.७८०	०.७८०	०.०००	०.७८०	०.०००	३.७७०	०.०००	काम पूर्ण	
२		खा-यापाडा ता. चोपडा येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	२००६-०७	०८/१२/०६	३.९०२	२.३००	०.०००	१.१२८	१.१२८	०.०००	१.१२८	०.०००	३.४२८	०.०००	काम पूर्ण	
३		मेलाने ता. चोपडा येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	२००६-०७	०८/१२/०६	३.९७२	२.११०	०.०००	१.१९८	१.१९८	०.०००	१.१९८	०.०००	३.३०८	०.०००	काम पूर्ण	
४		गौ-यापाडा ता. चोपडा येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	२००६-०७	०८/१२/०६	३.९५७	१.१३०	०.०००	२.१७९	२.१७९	०.०००	२.१७९	०.०००	३.३०९	०.०००	काम पूर्ण	
५		मोरचिडा ता. चोपडा गावांतर्गत रस्ते काँक्रीटीकरण करणे.	२००६-०७	०८/१२/०६	२.४६८	२.३५०	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	२.३५०	०.०००	काम पूर्ण	
६		बोरअंजंती ता. चोपडा येथे जि.प. शाळेला वॉलकंपाउंड करणे	२००६-०७	१२/१२/०६	२.३९९	१.९४०	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	१.९४०	०.०००	काम पूर्ण	
७		मेलाने ता. चोपडा येथे जि.प. शाळेला वॉलकंपाउंड करणे	२००६-०७	१२/१२/०६	४.०९३	२.३७०	०.०००	१.०८०	१.०८०	०.०००	१.०८०	०.०००	३.४५०	०.०००	काम पूर्ण	
८		मालापुर ता. चोपडा येथे शेतारस्ता खडीकरण करणे	२००६-०७	२१/१२/०६	८.७५०	०.०००	०.०००	८.१९०	८.१९०	०.०००	८.१९०	०.०००	८.१९०	०.०००	काम पूर्ण	
९		देव्हारी येथे जि.प. शाळेस मोर चौक काँक्रीटीकरण करणे	२००६-०७	२१/१२/०६	३.५००	३.३००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	३.३००	०.०००	काम पूर्ण	
			एकूण २००६-०७ ची कामे:	९		३७.८०१	१८.४९०	०.०००	१४.५५५	१४.५५५	०.०००	१४.५५५	०.०००	३३.०४५	०.०००	
१०		क	कर्जाणे ता. चोपडा येथे आश्रमशाळेकडे जाणारा रस्ता नदीपर्यंत डांबरीकरण करणे.	२००७-०८	३१/०१/०८	८.४८४	०.०००	०.०००	०.४००	०.०००	०.४००	०.४००	०.०००	०.४००	८.०८४	नवीन काम
११	शेनपाणी ते प्रजीमा - १ रस्ता ग्रामा-५३ वर शेनपाणी गावाजवळ स्लॅब ड्रेन (लहान पूल) बांधणे. ता. चोपडा		२००७-०८	३१/०१/०८	९.९९४	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	९.९९४	नवीन काम	
			एकूण २००७-०८ ची कामे:	२		१८.४७८	०.०००	०.०००	०.४००	०.०००	०.४००	०.४००	०.०००	०.४००	१८.०७८	
		एकूण चोपडा उपगट	११		५६.२७९	१८.४९०	०.०००	१४.९५५	१४.५५५	०.४००	१४.९५५	०.०००	३३.४४५	१८.०७८		

अ. क्र.	उपगट नांव	कार्यान्वयीन अधिकारी / कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता			मार्च-०७ अखेर पावेतोचा खर्च	०६-०७ पर्यंतचा अर्खर्चित निधी	०७-०८ मध्ये वितरीत निधी	मागील महिना पावेतोचा खर्च	चालू महिन्यातील खर्च	०७-०८ च्या वितरीत निधीतून झालेला खर्च	*इतर निधीतून झालेला खर्च	कामावर झालेला एकूण खर्च	काम पूर्ण करण्यास आवश्यक निधी	शेरा/कामाची सधस्थिती
			वर्ष/कामे संख्या	दिनांक	किंमत										
१	२	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	२२
२ कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, जळगांव															
१२	६	परसाळे प्रजिमा-१० हरीपुरा रस्ता किमी १/० ते ३/० बांधकाम करणे	२००७-०८	१७/०९/०८	९.५९०	०.०००	०.०००	९.५९०	९.५९०	०.०००	९.५९०	०.०००	९.५९०	०.०००	काम पूर्ण
१३		आसाराबारी गहुआ रस्ता किमी २/० ते ४/० बांधकाम करणे	२००७-०८	१७/०९/०८	९.९९९	०.०००	०.०००	९.९९९	९.९९९	०.०००	९.९९९	०.०००	९.९९९	०.०००	काम पूर्ण
१४		नागादेवी ग्रामा-१ ते प्रजीमा-६ किमी ०/५०० ते १/५०० बांधकाम करणे.	२००७-०८	१७/०९/०८	६.२६४	०.०००	०.०००	६.२६४	६.२६४	०.०००	६.२६४	०.०००	६.२६४	०.०००	काम पूर्ण
१५		हरीपुरा - नागादेवी रस्ता किमी ०/० ते ३/० बांधकाम करणे.	२००७-०८	१७/०९/०८	९.९८८	०.०००	०.०००	७.७४४८	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	२.२४३२	काम प्रगतीत
		एकूण २००७-०८ ची कामे:	४		३५.८४१	०.०००	०.०००	३३.५९८	२५.८५३	०.०००	२५.८५३	०.०००	२५.८५३	२.२४३२	
		एकूण यावल उपगट	४		३५.८४१	०.०००	०.०००	३३.५९८	२५.८५३	०.०००	२५.८५३	०.०००	२५.८५३	२.२४३२	
१६	६	चिचाटी येथे १ प्रा.शा. खोली बांधणे.	२००४-०५	९/८/०४	१.२६०	०.०००	१.१८०	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	काम रद्द दि.२७/०२/०८
		एकूण २००४-०५ ची कामे:	१		१.२६०	०.०००	१.१८०	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	
१७		लालमाती ते पांढी शीव रस्ता तयार करणे. ता. रावेर	२००६-०७	१३/०९/०६	५.०००	१.५१७	०.०००	३.४८३	३.४८३	०.०००	३.४८३	०.०००	५.०००	०.०००	काम पूर्ण
		एकूण २००६-०७ ची कामे:	१		५.०००	१.५१७	०.०००	३.४८३	३.४८३	०.०००	३.४८३	०.०००	५.०००	०.०००	
१८		लालमाती ते अभोडा शीव रस्ता बांधकाम करणे. ता. रावेर	२००७-०८	७/१/०८	५.४३८	०.०००	०.०००	५.४३८	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	निविदा स्तर
१९		अंधारमळी जोडरस्ता ७५० मी. बांधकाम (खडीकरण) करणे	२००७-०८	७/१/०८	६.०१२	०.०००	०.०००	६.०१२	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	निविदा स्तर
२०	६	पाल-ताडी शीवरस्ता खडीकरण करणे. १ किमी ता. रावेर	२००७-०८	७/१/०८	७.१०५	०.०००	०.०००	७.१०५	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	निविदा स्तर
२१		निमड्या ते पांडूपाटील रस्ता ७५० मी. बांधकाम करणे. ता रावेर	२००७-०८	३१/०१/०८	५.२७५	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	५.२७५	निविदा स्तर
		एकूण २००७-०८ ची कामे:	४		२३.८३०	०.०००	०.०००	१८.५५५	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	५.२७५०	
		एकूण रावेर उपगट	६		३०.०९०	१.५१७	१.१८०	२२.०३८	३.४८३	०.०००	३.४८३	०.०००	५.०००	५.२७५०	
		एकूण जिल्हा परीषद	१०		६५.९३१	१.५१७	१.१८०	५५.६३६	२९.३३६	०.०००	२९.३३६	०.०००	३०.८५३	७.५१८२	

अ. क्र.	उपगट नांव	कार्यान्वयन अधिकारी / कामाचे नांव	प्रशासकिय मान्यता			मार्च-०७ अखेर पावेतोचा खर्च	०६-०७ पर्यंतचा अर्खर्चित निधी	०७-०८ मध्ये वितरीत निधी	मागील महिना पावेतोचा खर्च	चालू महिन्यातील खर्च	०७-०८ च्या वितरीत निधीतून झालेला खर्च	*इतर निधीतून झालेला खर्च	कामावर झालेला एकूण खर्च	काम पूर्ण करण्यास आवश्यक निधी	शेरा/कामाची सद्दस्थिती
			वर्ष/कामे संख्या	दिनांक	किंमत										
१	२	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	२२
४ कार्यकारी अभियंता, सार्व. बांध. (उत्तर) विभाग, जळगांव															
२२	मुक्ताईनगर	चारठाणा ता. मुक्ताईनगर येथे भवानी मंदीराकडे जाणा-या रस्त्याचे डांबरीकरण करणे.	२००६-०७	३०/११/०६	७.८०६	४.०६०	०.०००	३.७४०	३.७४०	०.०००	३.७४०	०.०००	७.८००	०.०००	काम पूर्ण
२३		जोधनखेडा ते लालगोटा रस्त्याचे डांबरीकरण करणे.	२००६-०७	३०/११/०६	९.५९४	३.०८०	०.०००	६.५१४	२.३६०	४.१५०	६.५१०	०.०००	९.५९०	०.०००	काम पूर्ण
२४		दुई ता. मुक्ताईनगर येथील प्राथमिक शाळेला सरंक्षक भीत बांधणे	२००६-०७	३०/११/०६	३.५०५	३.५००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	३.५००	०.०००	काम पूर्ण
२५		पारंबी-जोधनखेडा रस्त्यावर पाईपमोरीचे बांधकाम करणे.	२००६-०७	३०/११/०६	७.१९६	७.१९०	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	७.१९०	०.०००	काम पूर्ण
		एकूण २००६-०७ ची कामे :	४	३०/११/०६	२८.१०१	१७.८३०	०.०००	१०.२५४	६.१००	४.१५०	१०.२५०	०.०००	२८.०८०	०.०००	
२६		डोलारखेडा ता. मुक्ताईनगर येथील प्राथमिक शाळेला सरंक्षक भीत बांधणे	२००७-०८	२३/०१/०८	४.२६२	०.०००	०.०००	४.२६२	०.०००	४.२६०	४.२६०	०.०००	४.२६०	०.०००	काम पूर्ण
२७		पारंबी-जोधनखेडा रस्त्यावर पाईपमोरीचे बांधकाम करणे.	२००७-०८	२३/०१/०८	५.१४७	०.०००	०.०००	५.१४७	०.०००	५.२८०	५.२८०	०.०००	५.२८०	०.०००	काम पूर्ण
२८		नांदवेल ता. मुक्ताईनगर येथे सास्कृतीक सभागृह बांधणे	२००७-०८	२३/०१/०८	३.३४१	०.०००	०.०००	३.३४१	०.०००	३.४६०	३.४६०	०.०००	३.४६०	०.०००	काम पूर्ण
२९		सुकळी ता. मुक्ताईनगर येथे मागासवर्गीय वस्तीत रस्त्याचे डांबरीकरण करणे.	२००७-०८	२३/०१/०८	३.७२२	०.०००	०.०००	३.७०१	०.०००	०.७५०	०.७५०	०.०००	०.७५०	०.०००	कामास सुधारीत प्र. मा.
३०		मुक्ताईनगर तालुक्यातील रा.मा. क्र. १९४ तालखेडा- फाटा उमरा-जोधनखेडा रस्त्याचे बांधकाम करणे.	२००७-०८	२३/०१/०८	५.०४६	०.०००	०.०००	२.७०४	०.०००	५.०४०	५.०४०	०.०००	५.०४०	२.३४२	काम प्रगतीत
	एकूण २००७-०८ ची कामे:	५		२९.५१८	०.०००	०.०००	१९.१५५	०.०००	१८.७९०	१८.७९०	०.०००	१८.७९०	२.३४२		
	एकूण मुक्ताईनगर उपगट	९		४९.६१९	१७.८३०	०.०००	२९.४०९	६.१००	२२.९४०	२९.०४०	०.०००	४६.८७०	२.३४२		
	एकूण एकंदर डॉ. वि. वि. का.	३०		१७९.८३	३७.८४	१.१८	१००.०००	४९.९९	२३.३४०	७३.३३१	०.००	११९.१६८	२७.९३८		